



№ 690 / 28.11.2018г.

# УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

София 1784, бул. "Цариградско шосе" № 119, телефон: +359 (0) 2 970 85 80, факс: +359 (0) 2 971 80 52

## СПОРАЗУМЕНИЕ

към Договор № 679 от 15.08.2018 г.

Днес, 28.....11.2018 г., в гр. София, във връзка с чл. 116, ал. 1, т. 6 от Закона за обществените поръчки, чл. 34 от Договор № 679 от 15.08.2018 г., становище от арх. Петя Йотова – проектант по част „Ландшафтно устройство“ на проект: „Преустройство на детска градина в с. Стойките в Младежки научно изследователски център на УниБИТ, гр.София“, становище на „МЕГА БИЛД“ ЕООД-упражняващо инвеститорски контрол на обекта и писмо вх. № 1404./28.11.2018 г. от Изпълнителя „Доби Строй“ ЕООД, се сключи настоящото споразумение между:

**УНИВЕРСИТЕТ ПО БИБЛИОТЕКОЗНАНИЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ**, със седалище в град София, община „Столична“, бул. „Цариградско шосе“ № 119, ЕИК 000670552, представлявано от проф.д.ик.н. Стоян Георгиев Денчев, в качеството си на ректор и Таисия Владирова - Директор на Дирекция „ФСД“, наричано по-долу **„ВЪЗЛОЖИТЕЛ“**, от една страна

и **„ДОБИ СТРОЙ“ ЕООД**, ЕИК 203034725, със седалище и адрес на управление: с. Замфирово 3530, ул. „Замфир Попов“ № 24, представлявано от Николина Димитрова Добрилова – управител, от друга страна, наричан по-долу за краткост **„ИЗПЪЛНИТЕЛ“**

### Като взеха предвид:

- Писмо вх. № 140428.1..2018 г. от „Доби Строй“ ЕООД, изразеното становище от проектант по част „Ландшафтно устройство“ на проекта и становище на консултанта „МЕГА БИЛД“ ЕООД относно технологичната и климатична невъзможност за изпълнение (на този етап) на част от възложените дейности, поради настъпили неблагоприятни метеорологични условия за работа на открито и реален риск от компрометирането им;
- Целесъобразността на необходимото изменение, ефективното и ефикасно разходване на бюджетните средства, което няма да доведе до промяна на цялостния характер на поръчката и не надхвърля 15 на сто от стойността на първоначалния договор за строителство

*страните се споразумяха за следното:*

Чл. 1. Отлагат се временно за изпълнение всички дейности по част „Озеленяване“ и незавършените работи по позиция 10.03. и 10.04 от КСС, а именно – „Направа на облицовка по цокъл от термолющен гранит "сив", размери  $\geq 60/20$ см, дебелина  $\geq 20$ мм, монтаж на поцинкована мрежа и флексово-мразоустойчиво лепило с фибри, вкл. фугиране“ и „Импрегниране на гранит“, до настъпване на благоприятни метеорологични условия за работа на открито.

Чл. 2. Срокът на Договор № 679 от 15.08.2018 г. се удължава до 14 календарни дни от настъпване на благоприятни метеорологични условия за работа на открито и изпълнение на отложените дейности по част „Озеленяване“ и незавършените работи по позиция 10.03. и 10.04 от КСС.

Чл. 3. Последващо изпълнение на отложените за извършване дейности, описани в чл. 1 да започне след получаване от **Изпълнителя** на Възлагателно писмо.

Чл. 4. Отложените за изпълнение дейности да бъдат разплатени след представяне на фактура-оригинал от Изпълнителя и подписан Протокол – Акт Обр. 19 за действително извършените и подлежащи на разплащане видове работи.

Чл. 5. Настоящото споразумение влиза в сила от датата на подписването му от страните и е неразделна част от Договор № 679 от 15.08.2018 г.

Неразделна част към настоящото споразумение е количествено-стойностна сметка на отложените за изпълнение дейности.

Настоящото споразумение, състоящо се от две страници, се състави и подписа в три еднообразни екземпляра – два за **Възложителя** и един за **Изпълнителя**.

**ЗА ВЪЗЛОЖИТЕЛЯ:**

  
/Проф. д.ик.н. Стоян Денчев/

Директор на дирекция „ФСД“:

  
/Т. Владимирова/

**ЗА ИЗПЪЛНИТЕЛЯ:**

/Николина Добрилова/

Съгласували:

1.....  
/Д.Димитров-юрист/

2.....  
/А.Рупенова-пом.ректор/

  
